

「県道会津坂下・会津高田線管路DB整備事業建設工事」 工事説明会の報告について

町民の方々に多数ご参加をいただき、ありがとうございました。
工事説明会で出ました質問について、回答を住民みなさまにご報告します。

質問内容	回答	回答者
3工区に分けて施工するとあるが、第2・3工区の境界は決まっているのか。 ※説明会資料の「工事概要について」をご参照ください。	境界は確定していない。 第2工区からの進捗によって確定する。その際、通知する予定である。	工事監理
県道拡張工事区域内に住む者だが、公共ますの設置場所や蓋の強度についてどうすべきかわからない。	拡張工事に合わせて公共ますの位置をずらす、蓋を交換するなどの対応が可能である。	役場
高齢者と同居しており、DAY サービスを利用している。工事中は車が入りできなくなり、仮設駐車場まで行かなければならないのか。	事前に連絡をいただければ、鉄板を敷いて出入りできるようにする。夜間は問題ない。	工事業者
	日中の車の出入りは不可とし、仮設駐車場の利用をお願いしたい。8：30～17：00 以外は通行可。	役場
仮設駐車場の場所はどこにするのか。	場所は未定である。	工事業者
下水道工事についてよく理解しておらず、排水設備の工事金額が想定できない。数千万かかった事例もあると聞いている。工事費及び浄化槽の撤去費も含めるといくらくらいになるのだろうか。 ※説明会資料の「下水道の使用について」をご参照ください。	床の工事が必要なケースなど金額が大きくなる場合がある。業者に見積もりを取ってもらうのがよい。	役場
	事例及び他市町村調査結果 事例はあるものの、排水設備工事の金額のみしかなく、リフォームを含んだ金額の提示を求めている。他市町村においても、同様であった。 しかしながら、業者に聞き取りをすると、大掛かりなリフォームを含むと、数千万円かかった事例はあるとのことだった。	

騒音は何 dB か。	低騒音の重機を使用する予定だが、dB までは現時点ではお答えできない。	役場
	調査結果 国道一般車輛通行時 81.4dB バックホ（0.8 m ³ ）による調査結果 通常作業時（歩道上） 78.6dB 通常作業時（屋内） 69.1dB	
すみやかな接続は難しいと考えられるが、町ではそのような事態は想定しているのか。 ※説明会資料の「下水道の使用について」をご参照ください。	想定している。 法令上罰則等はないが、費用の工面等出来次第、接続いただきたい。	役場
公共ますについて、各家庭のどこに設置するのか調査済みだと思うが、自分の家はあいまいなまま北裏通りの工事が始まってしまった。 先の調査ですでに確定してしまっているのか。	確定ではない。 公共ます設置前に申請書と現地を確認してから工事に入る。 屋内の排水溝の位置と排水経路等を総合的に考慮し、位置を決定する。	役場
この工事で入れる管は耐震性があるのか。	ダクタイル鋳鉄管、硬質塩化ビニル管、継手、どれも耐震性に優れている。	工事監理
その他上下水道に関する質問		
仲町にある地下式消火栓を地上式にできないか。 冬場は使えないし、グレーチングやコンクリートが破損してしまう。毎年修繕しているため今回工事の際に変更を希望する。 変更希望箇所の施工はいつ頃になるか。	消火栓を設置できる土地があるのか。 ご協力いただけるのであれば、地上式へ変更することも視野に入れられるが、総務課危機管理班との協議が必要となる。 時期は後半になると思われる。	役場
南裏通りはいつごろ下水道を入れるのか。	令和11年度までには入れる予定。正確には決まっていない。	役場

記載させていただき以外にも、ご意見ご質問等あれば下記【問合せ先】にご連絡ください。

【問合せ先】現場事務所：坂下中央浄化センター敷地内

工 事 監 理：株式会社 山口水道設計事務所 小林 Tel25-3939

上水道工事：株式会社 アクーズ会津 小澤 Tel28-4111

下水道工事：株式会社 宮本組 小池 Tel83-2159

役 場 担 当：建設課上下水道班 Tel84-1531